

CETEC CONSTRUÇÕES ELETROTÉCNICAS LTDA - CNPJ: 20.145.397/0001-17

Rua São Paulo, 59 - Centro, Divinópolis - MG

CEP: 35500-006 – Tel.: (37)3222-0077

obras@cetec Ltda.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Extensão de redes de distribuição aérea

Local: Bairro Valongo – Piracema/MG

Valor total da obra: R\$ 373.152,34

Prazo da obra: 06 meses

OBRA	FÍSICO FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
Extensão de redes de distribuição aérea	Físico (%)	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%	10,00%
	Financeiro	R\$ 37.315,23	R\$ 55.972,85	R\$ 74.630,47	R\$ 111.945,70	R\$ 55.972,85	R\$ 37.315,23
TOTAL ACUMULADO	Físico (%)	10,00%	25,00%	45,00%	75,00%	90,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 37.315,23	R\$ 93.288,09	R\$ 167.918,55	R\$ 279.864,26	R\$ 335.837,11	R\$ 373.152,34

NOTA: Este cronograma estabelece o planejamento físico-financeiro da obra, durante seu prazo de execução, a partir da aprovação do projeto na CEMIG e autorização do início de obra.

Piracema, 21 de setembro de 2021.



ANTÔNIO ANDRÉ FERREIRA FILHO
C R E A - 85.042/D