



ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREF. MUN. DE PIRACEMA-MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 146.110,10					DATA: 08/03/2019		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM DEMARCAÇÃO E ALAMBRADO COMPLETO			LOCAL: POVOADO DO QUILOMBO, PIRACEMA-MG					PRAZO DA OBRA: 6 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SER-001	Serviços preliminares	Físico %	2,39%	100,00%					
			Financeiro	3.492,41	3.492,41					
2.0	LOC-001	Locação da obra	Físico %	4,14%	100,00%					
			Financeiro	6.047,58	6.047,58					
3.0	TER-001	Terraplanagem/ Trabalhos em terra	Físico %	3,87%	100,00%					
			Financeiro	5.659,92	5.659,92					
4.0	PIS-001	Pisos	Físico %	44,97%	10,00%	50,00%	40,00%			
			Financeiro	65.708,82	6.570,88	32.854,41	26.283,53			
5.0	ALV-001	Alvenaria e divisões	Físico %	6,58%				100,00%		
			Financeiro	9.614,54				9.614,54		
6.0	REV-001	Revestimentos	Físico %	3,77%				100,00%		
			Financeiro	5.502,77				5.502,77		
7.0	PIN-001	Pintura	Físico %	5,10%					100,00%	
			Financeiro	7.452,97					7.452,97	
8.0	ALA-001	Alambrado	Físico %	17,76%					50,00%	50,00%
			Financeiro	25.941,91					12.970,96	12.970,96
9.0	EQP-001	Equipamentos esportivos	Físico %	3,65%						100,00%
			Financeiro	5.325,74						
10.0	FIN-001	Serviços finais de obra	Físico %	7,78%						100,00%
			Financeiro	11.363,44						
TOTAL			Físico %	100,00%	14,90%	22,49%	17,99%	10,35%	13,98%	20,30%
			Financeiro	R\$ 146.110,10	R\$ 21.770,79	R\$ 32.854,41	R\$ 26.283,53	R\$ 15.117,31	R\$ 20.423,93	R\$ 29.660,14

Observações:

Douglas Júnio Alcântara Pena
Engenheiro Civil | CREA/MG: 201.765/D
ART: 1420190000005097588

Antônio Osmar da Silva
Prefeito Municipal
Gestão 2017-2020