



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREF. MUN. PIRACEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO SAA GURITA	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA LINHA DE RECALQUE, RESERVAÇÃO, TRATAMENTO E DIST
------------------	----------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	<b>CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	<b>16.177,32</b>	% Período:	100,00%											
1.1.	MONTAGEM DO POÇO TUBULAR PROFUNO	1.975,19	% Período:	100,00%											
1.2.	MONTAGEM DO CAVALETE	1.773,71	% Período:	100,00%											
1.3.	MONTAGEM DA MOTOBOMBA SUBMERSA	7.785,69	% Período:	100,00%											
1.4.	CERCAMENTO DO POÇO	4.642,73	% Período:	100,00%											
2.	<b>ADUÇÃO</b>	<b>33.612,81</b>	% Período:	100,00%											
2.1.	ADUTORA	33.612,81	% Período:	100,00%											
3.	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>19.236,82</b>	% Período:	100,00%											
3.1.	BASE E CERCAMENTO DO RESERVATÓRIO	6.591,54	% Período:	100,00%											
3.2.	RESERVATÓRIO APOIADO	12.645,28	% Período:	100,00%											
4.	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>284.658,42</b>	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
4.1.	ESCAVAÇÃO E REATERRO	72.267,88	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
4.2.	TUBOS E CONEXÕES	174.076,99	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
4.3.	RAMAIS DE LIGAÇÃO	38.313,55	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									

<b>Total: R\$ 353.685,37</b>	Período:	%:	27,56%	40,24%	32,19%										
		Repassé:	-	-	-										
Acumulado:	Período:	Contrapartida:	97.492,79	142.329,21	113.863,37										
		Outros:	-	-	-										
		<b>Investimento:</b>	<b>97.492,79</b>	<b>142.329,21</b>	<b>113.863,37</b>										
		%:	27,56%	67,81%	100,00%										
		Repassé:	-	-	-										
		<b>Investimento:</b>	<b>97.492,79</b>	<b>239.822,00</b>	<b>353.685,37</b>										

PIRACEMA/MG

Local

segunda-feira, 2 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS J A PENA

CREA/CAU: 201.765/D

ART/RRT: MG20221125873