



Obra
Centro de Especialidades Médicas - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	62.977,96	4,03%	100,00%	62.977,96											62.977,96
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	45.849,48	2,93%	100,00%	45.849,48											45.849,48
3	MOVIMENTO DE TERRA	26.420,75	1,69%	100,00%	26.420,75											26.420,75
4	DEMOLIÇÃO	1.649,94	0,11%	100,00%	1.649,94											1.649,94
5	INFRAESTRUTURA	50.281,27	3,22%	30,00%	15.084,38	40,00%	20.112,51	30,00%	15.084,38							50.281,27
6	SUPERESTRUTURA	223.534,21	14,31%	50,00%	111.767,11	50,00%	111.767,11									223.534,21
7	PAREDES E PAINEIS	190.798,89	12,21%					50,00%	95.399,45	50,00%	95.399,45					190.798,89
8	ESQUADRIAS	67.236,18	4,30%					100,00%	67.236,18							67.236,18
9	COBERTURA	279.304,39	17,87%			100,00%	279.304,39									279.304,39
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.319,72	0,66%					50,00%	5.159,86			50,00%	5.159,86			10.319,72
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	248.450,85	15,90%									100,00%	248.450,85			248.450,85
12	ACABAMENTOS	29.324,31	1,88%									50,00%	14.662,16	50,00%	14.662,16	29.324,31
13	PISOS	148.688,50	9,52%									100,00%	148.688,50			148.688,50
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22.220,82	1,42%							70,00%	15.554,57	30,00%	6.666,25			22.220,82
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.136,74	1,10%							30,00%	5.141,02	70,00%	11.995,72			17.136,74
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	53.840,64	3,45%											100,00%	53.840,64	53.840,64
17	PINTURA	47.021,36	3,01%											100,00%	47.021,36	47.021,36
18	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	37.544,84	2,40%											100,00%	37.544,84	37.544,84
TOTAL MENSAL				16,88%	263.749,62	26,31%	411.184,00	11,70%	182.879,87	7,43%	116.095,04	27,88%	435.623,33	9,80%	153.069,00	1.562.600,85
TOTAL ACUMULADO				16,88%	263.749,62	43,19%	674.933,62	54,90%	857.813,49	62,33%	973.908,53	90,20%	1.409.531,86	100,00%	1.562.600,85	1.562.600,85

PIRACEMA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
MG 257302/D
Engenheiro Civil

WESLEY DINIZ
Prefeito Municipal
Gestão 2021-2024