

## **CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grau de Sigilo #PUBLICO

1

 № da Operação
 Gestor/Programa/Modalidade/Ação
 Município/UF
 Localidade

 1030.035-62/2016
 MCID / Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
 Piracema-MG
 Piracema-MG

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Prefeitura Municipal de Piracema-MG Pavimentação de vias urbanas Recapeamento de diversas ruas da cidade

META/		VALOR	PESO	MÊS	1	MÊS	2	MÊS	3	MÊS	4
AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	INÍCIO DE OBRA	1.473,05	0,58%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.473,05	0,58%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SEBASTIÃO GRECO	20.762,32	8,24%		-		-		-		-
2.1	PREPARO DA BASE	4.474,12	1,78%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.2	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO	2.258,42	0,90%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.3	CAPA DE ROLAMENTO	14.029,78	5,57%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA COLIBRI	90.026,94	35,75%		ı		-		-		-
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.062,27	1,22%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
3.2	REPERFILAMENTO DA VIA	42.352,03	16,82%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
3.3	CAPA DE ROLAMENTO	44.612,64	17,72%	-	•	-	-	100,00	100,00		100,00
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA	79.687,55	31,64%				_		_		
4	RUA DO CONTORNO	79.087,33	31,04/0								
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.710,62	1,08%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
4.2	REPERFILAMENTO DA VIA	37.487,98	14,89%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
4.3	CAPA DE ROLAMENTO	39.488,95	15,68%	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00
5	DRENAGEM PLUVIAL	47.204,18	18,75%		-		-		-		-
5.1	DRENAGEM SUPERFICIAL	12.676,09	5,03%		-	-	-	-	-	100,00	100,00
	REDE DE DRENAGEM										
5.2	SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE	34.528,09	13,71%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	CONCRETO										
6	EQUIPAMENTOS URBANOS	12.667,97	5,03%		-		-		-		-
6.1	ACESSIBILIDADE	8.870,45	3,52%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
6.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.797,52	1,51%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	Total (%):			14,30	14,30	41,10	55,39	34,54	89,94	10,06	100,00
	Total (R\$):	251.822,01	100,00%	36.001,14	36.001,14	103.488,78	139.489,92	86.988,04	226.477,95	25.344,06	251.822,01

Piracema-MG, 26 de março de 2018
----------------------------------

Local/Data

**Douglas Júnio Alcântara Pena** CREA/CAU: 201.765/D Antônio Osmar da Silva

Prefeito Municipal

Planilha Múltipla 2 v01