



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE ACESSO AO CEMITÉRIO | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE ACESSO AO CEMITÉRIO |
|-------------------------|-----------------------|---|---|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|--|-------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
| 1. | RECAPEAMENTO DE VIAS EM PAVIMENTA | 678.784,67 | % Período: | 16,87% | 57,86% | 25,27% | | | | | | | | | |
| 1.1. | PLACA DE OBRA | 1.064,30 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 11.864,93 | % Período: | 50,00% | | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.3. | TERRAPLANAGEM | 107.512,08 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES | 197.415,77 | % Período: | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | APLICAÇÃO DO MICROREVESTIMENTO, E- | 195.313,19 | % Período: | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.6. | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA | 159.336,00 | % Período: | 0,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.7. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | 6.278,40 | % Período: | 0,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 678.784,67 | | | | %: | 16,87% | 57,86% | 25,27% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 114.508,85 | 392.728,96 | 171.546,86 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 114.508,85 | 392.728,96 | 171.546,86 | | | | | | | | |
| | | | | %: | 16,87% | 74,73% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 114.508,85 | 507.237,81 | 678.784,67 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 114.508,85 | 507.237,81 | 678.784,67 | | | | | | | | |

PIRACEMA/MG

Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS JUNIO ALCÂNTARA PENA

CREA/CAU: 201.765/D

ART/RRT: